

11月4週目 週間工程表

件名 アデニウム熱海オーシャンスイート大規模修繕工事

令和 4年 11月 13日 ~ 令和 4年 12月 3日

請負会社

大館建設株式会社

代理人 担当者 作成者

項目	月 日付 曜日	11月3週目(先週)							11月4週目(今週)							11月5週目/12月1週目(来週)						
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
外壁廻り																						
外部足場工事		資材搬入・足場組立 北面 13階から15階まで	資材搬入・足場組立 北西面 1階から13階まで					資材搬入・足場組立 北西面 13階から15階まで				資材搬入・足場組立 西面 1階から8階まで			資材搬入・足場組立 西面 8階から15階まで							
外壁打診調査		外壁打診調査 東面タイル集計						外壁打診調査 南面タイル集計														
シーリング工事		シーリング工事 東面外壁・バルコニー内						シーリング工事 東面外壁・バルコニー内			シーリング工事 東面外壁・バルコニー内			シーリング工事 東・南面外壁・バルコニー内								
養生(エレベーター・バルコニー手摺り・他)		養生 エレベーター内部 バルコニー手摺り																				
資材搬入					タイル搬入																	

作業単位のリスクと安全対策

a. 高所作業 (安全帯使用)

b. 脚立作業 (閉止確實実施、足場板の結束)

c. 重機作業 (監視員の配置)

d. 洞道内作業 (酸素濃度測定、送風機による換気)

e. 火気使用作業 (消火器の配置、火気養生の徹底)

f. 充電部作業 (検電の実施、保護具の着用)

g. 架空線近接作業 (配電線の防護、監視員の配置)

h. 粉塵作業 (集塵器による飛散防止)

i. X線探査作業 (作業範囲の立入禁止措置、監視員の配置)

安全管理重点箇所: ⊕、請負会社パトロール計画: ⊙

週 間 目 標	足場からの墜落・転落災害防止	足場からの墜落・転落災害防止	足場からの墜落・転落災害防止
	公衆災害の防止	公衆災害の防止	公衆災害の防止
予 想 さ れ る 災 害 ・ 事 故	① 足場からの転落 ② 移動時の墜落 ③ 資材、工具など部材の落下	① 足場からの転落 ② 移動時の墜落 ③ 資材、工具など部材の落下	① 足場からの転落 ② 移動時の墜落 ③ 資材、工具など部材の落下
同 上 災 害 ・ 事 故 防 止 対 策 ( リ ス ク 低 減 対 策 )	① 安全帯を着用・使用する。 ② 無理な姿勢で作業をしない。 ③ 不要材は整理整頓し、絶えず安全通路を確保する。	① 安全帯を着用・使用する。 ② 無理な姿勢で作業をしない。 ③ 不要材は整理整頓し、絶えず安全通路を確保する。	① 安全帯を着用・使用する。 ② 無理な姿勢で作業をしない。 ③ 不要材は整理整頓し、絶えず安全通路を確保する。